

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	DR. CECILIO BÁEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 605 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Factura, Notas de Remisión, Actas de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provision de Almuerzo Escolar en Instituciones Autorizadas por el MEC Esc. Bas. N° 134 Dr. Cecilio Báez, Esc. Bas. 891 San Isidro Labrador s/ Planificación Municipal			605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se anexa Autorización del MEC, Plurianual correspondiente al ejercicio 2023-2024. En el 1º Cuatrimestre no se proveyó aun el almuerzo escolar conforme al contrato recién en el 2º Cuatrimestre se distribuirá a las Instituciones Beneficiadas.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	236.935.803	0	236.935.803	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 3 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Aulas en Instituciones Educativas Autorizadas por el MEC: Esc. Bas. N° 7085 Ramon Alonso, Virgen del Carmen, Virgen de Fatima s/ Planificación Municipal			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La Ejecución de Aula conforme al Contrato es Plurianual, y al cierre del 1º Cuatrimestre, tiene un avance del 65%										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	271.821.069	0	271.821.069	10.587.362	0	0	10.587.362	4 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	1 / 4 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Refacción de Aulas en Instituciones Educativas autorizadas por el MEC: Esc. Bas. N° 1976 Maria Felicidad González s/ Planificación Municipal			4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	1	25 %
Observación:	La Ejecución de Aula conforme al Contrato es Plurianual, y al cierre del 1º Cuatrimestre tiene un avance del 65%										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto				Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	57.750.469	0	57.750.469	13.630.031	0	0	13.630.031	24 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimstre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	DR. CECILIO BÁEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 3 BAÑOS							Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Baños en Instituciones Autorizadas por el MEC (Plurianual) Esc.Bas. N° 134 Dr. Cecilio Báez, Esc. Bas. N° 4266 Norberto Amancio Lezcano, Esc.Bás. San Isidro s/ Planificación Municipal							3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3	100 %
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS														
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	10.972.640	0	10.972.640	10.972.640	0	0	10.972.640	100 %					
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Indicador:	120 / 400 METROS CUADRADOS							Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Cercado Perimetral en Instituciones Educativas Autorizadas por el MEC: Colegio Nacional Empalado, Esc. Bás. N° 4266 Norberto Amancio Lezcano s/ Planificación Municipal							400,00	0,00	400,00	120,00	0,00	0,00	120	30 %
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS														
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	55.539.431	0	55.539.431	16.244.551	0	0	16.244.551	29 %					
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS			Ejecución Productiva							
Indicador:	192 / 800 POLIDEPORTIVOS							Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Planilla, Factura, OP, Informe de Trabajos							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Polideportivo en Instituciones Educativas Autorizadas por el MEC: Esc. Bás. N° 6144 Jose del Pilar Ibañez s/ Planificación Municipal							800,00	0,00	800,00	192,00	0,00	0,00	192	24 %
Observación:															
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION														
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual					
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	156.766.597	0	156.766.597	36.999.416	0	0	36.999.416	24 %					
Totales de:	FONACIDE		789.786.009	0	789.786.009	88.434.000	0	0	88.434.000	11 %					

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.