

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	DR. CECILIO BÁEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	0 / 605 ALUMNOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Factura, Notas de Remisión, Actas de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Provision de Almuerzo Escolar en Instituciones Autorizadas por el MEC Esc. Bas. N° 134 Dr. Cecilio Báez, Esc. Bas. 891 San Isidro Labrador s/ Planificación Municipal			605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	El presupuesto fue modificado conforme a la Ley 7264/2024. La Autorización del MEC Plurianual 2023-2024 ya fue anexado en el 1º Cuat. Recién en el 3º Cuatrimestre se prevé la provisión s/ contrato y disponibilidad presupuestaria										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	236.935.803	-159.771.764	77.164.039	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	0 / 1 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Aulas en Instituciones Educativas Autorizadas por el MEC: Esc. Bas. N° 7085 Ramon Alonso, Virgen del Carmen, Virgen de Fatima s/ Planificación Municipal			3,00	-2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	La meta y el presupuesto fue modificado conforme a la Ley N° 7264/2024, Existe diferencia de % debido a que conforme al avance de la Obra se encuentra en un 60%										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	271.821.069	-240.162.082	31.658.987	10.587.362	8.494.288	0	19.081.650	60 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	2 / 2 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Refacción de Aulas en Instituciones Educativas autorizadas por el MEC: Esc. Bas. N° 1976 Maria Felicidad González s/ Planificación Municipal			4,00	-2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2	100 %
Observación:	La meta y el presupuesto fue modificado conforme a la Ley N° 7264/2024										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS - MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	57.750.469	-33.065.002	24.685.467	13.630.031	10.935.437	0	24.565.468	100 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	DR. CECILIO BÁEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS									
Indicador:	3 / 3 BAÑOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Construcción de Baños en Instituciones Autorizadas por el MEC (Plurianual) Esc.Bas. N° 134 Dr. Cecilio Báez, Esc. Bas. N° 4266 Norberto Amancio Lezcano, Esc. Bas. San Isidro s/ Planificación Municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	3,00	0,00	0,00	3	100 %			
Observación:	El presupuesto fue modificado para cubrir fondo de reparo s/ contrato													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	10.972.640	3.136.360	14.109.000	10.972.640	3.136.360	0	14.109.000	100 %				
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS									
Indicador:	264 / 264 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Construcción de Cercado Perimetral en Instituciones Educativas Autorizadas por el MEC: Colegio Nacional Empalado, Esc. Bás. N° 4266 Norberto Amancio Lezcano s/ Planificación Municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	400,00	-136,00	264,00	120,00	144,00	0,00	264	100 %
Observación:	La meta y el presupuesto fue modificado conforme a la Ley N° 7264/2024													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	55.539.431	-31.914.479	23.624.952	16.244.551	7.380.401	0	23.624.952	100 %				
Producto Final:	30107 - POLIDEPORTIVOS CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	POLIDEPORTIVOS									
Indicador:	792 / 792 POLIDEPORTIVOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, Planilla, Factura, OP, Informe de Trabajos			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Construcción de Polideportivo en Instituciones Educativas Autorizadas por el MEC: Esc. Bás. N° 6144 Jose del Pilar Ibañez s/ Planificación Municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	800,00	-8,00	792,00	192,00	600,00	0,00	792	100 %
Observación:	La meta y el presupuesto fue modificado conforme a la Ley N° 7264/2024													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	156.766.597	-90.082.380	66.684.217	36.999.416	29.684.801	0	66.684.217	100 %				
Totales de:	FONACIDE		789.786.009	-551.859.347	237.926.662	88.434.000	59.631.287	0	148.065.287	62 %				

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.